Joint Venture Panama Inc.

Reporte Diario
Constructora Urbana, S.A.
Campamento: 496 Personas

Reporte No: 504832-T-0001-0180	Pág: 1 de 3	Día: Martes	Fecha: 23/10/2012

Clima: Soleado todo el día

Detalle de los trabajos y localización	Administrativo y/o Supervisión	Cerca de sedimentos, recubrimiento de cunetas y taludes	Construcción de filtros	Movimiento de Tierra	Rampa y camino de acceso hacel el fondo del botadero	Ensamblaje y acarreo de Módulos	Movimiento de tierra turno nocturno	Total de horas hombre
Grupo	**WG1**	**WG2**	**WG3**	**WG4**	**WG5**	**WG6**	**WG7**	
Horas del turno	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**13**	**4**	
Tiempos del turno	**7 18**	**7 18**	**7 18**	**7 18**	**7 18**	**7 20.5**	**18 22**	**1267**
Cantidad	**8**	**5**	**3**	**42**	**6**	**35**	**35**	
								134
Ayudante		**5**		**1**	**1**	**18**	**1**	**26**
Banderero				**3**	**1**		**3**	**7**
Trabajador Calificado				**3**	**2**	**7**	**2**	**14**
Asistente de Agrimensor								**0**
Topográfo								**0**
Operador liviano	**1**			**1**			**2**	**4**
Operador Pesado			**1**	**26**	**2**	**6**	**20**	**55**
Capataz			**1**	**1**		**1**	**2**	**5**
Supervisor				**1**		**1**	**1**	**3**
Departamento de Calidad	**1**			**1**				**2**
Departamento de Seguridad	**1**			**1**		**1**	**1**	**4**
Departamento de Ambiente	**1**							**1**
Departamento de Ingeniería	**1**		**1**	**1**		**1**	**2**	**6**
Departamento de Costos	**1**							**1**
Departamento de Planificación	**1**							**1**
Departamento de Combustible				**3**			**1**	**4**
Oficinista de Campo	**1**							**1**
EQUIPO								**48**
Pick - up	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**		**9**
Bus			**1**					**1**
Camión grúa						**2**		**2**
Camión de Agua				**1**				**1**
Volquete GU813E			**2**	**2**	**4**			**8**
Camión Artículado Cat 725								**0**
Camión Artículado Cat 730								**0**
Camión Artículado Cat 740Q				**8**				**8**
Camión de Carga Volvo A35E								**0**
Camión Isuzu						**1**		**1**
Dozer CAT D4G			**1**					**1**
Tractor Oruga / CAT D6TXL				**2**				**2**

Joint Venture Panama Inc.

Reporte Diario
Constructora Urbana, S.A.
Campamento: 496 Personas

Reporte No: 504832-T-0001-0180	Pág: 1 de 3	Día: Martes	Fecha: 23/10/2012

Clima: Soleado todo el día

Detalle de los trabajos y localización	Administrativo y/o Supervisión	Cerca de sedimentos, recubrimiento de cunetas y taludes	Construcción de filtros	Movimiento de Tierra	Rampa y camino de acceso hacel el fondo del botadero	Ensamblaje y acarreo de Módulos	Movimiento de tierra turno nocturno	Total de horas hombre
Grupo	**WG1**	**WG2**	**WG3**	**WG4**	**WG5**	**WG6**	**WG7**	
Horas del turno	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**13**	**4**	
Tiempos del turno	**7 18**	**7 18**	**7 18**	**7 18**	**7 18**	**7 20.5**	**18 22**	**1267**
Cantidad	**8**	**5**	**3**	**42**	**6**	**35**	**35**	
Tractor Oruga / CAT D6TXL				**1**				**1**
Dozer CAT D8TXL				**1**				**1**
Excavadora CAT 312D LME			**1**					**1**
Excavadora CAT 320D LME				**2**				**2**
Excavadora CAT 329D LME				**1**				**1**
Excavadora CAT 345D LME				**1**				**1**
Excavadora Volvo EC330B								**0**
Retroexcavadora CAT 416 /						**1**		**1**
Motoniveladora CAT 120h				**1**				**1**
Rola Piña CS533E				**1**	**1**			**2**
Compactadora Rola Piña 815F								**0**
Rola Lisa CS423E								**0**
Rola Lisa CS74				**1**				**1**
Rolita CB-24								**0**
Remolque y Cama Baja						**2**		**2**
Manipulador Telescópico y Montacarga						**1**		**1**
MATERIALES								
Corte (tierra) - m3				**4558**			**907**	**5465**
Relleno (tierra) - m3				**1438**				**1438**
Corte (Roca) - m3								**0**
Relleno (roca) - m3								**0**
Reparación de la vía principal - m3								**0**
Reparación de la calle acceso al botadero - m3								**0**
Desperdicios (vertedero) - m3				**3120**			**907**	**4027**
Desmonte y Arranque - Has								**0**
Tuberías de Concreto								**0**
Corte de Árboles - Has								**0**
Arena - m3								**0**
Cemento - saco								**0**
Gravilla - m3								**0**

Reporte Diario
Constructora Urbana, S.A.
Campamento: 496 Personas

Joint Venture Panama Inc.

Reporte No: 504832-T-0001-0180	Pág: 1 de 3	Día: Martes	Fecha: 23/10/2012

Clima: Soleado todo el día

Detalle de los trabajos y localización	Administrativo y/o Supervisión	Cerca de sedimentos, recubrimiento de cunetas y taludes	Construcción de filtros	Movimiento de Tierra	Rampa y camino de acceso hacel el fondo del botadero	Ensamblaje y acarreo de Módulos	Movimiento de tierra turno nocturno	Total de horas hombre
Grupo	**WG1**	**WG2**	**WG3**	**WG4**	**WG5**	**WG6**	**WG7**	
Horas del turno	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**13**	**4**	
Tiempos del turno	**7 18**	**7 18**	**7 18**	**7 18**	**7 18**	**7 20.5**	**18 22**	**1267**
Cantidad	**8**	**5**	**3**	**42**	**6**	**35**	**35**	
Acero - Kg								**0**
Geotextiles - m2								**0**
Biomanta - m2								**0**
Barrera de Sedimentación - c/u								**0**
Ensamblaje de Módulos - c/u						**5**		**5**
Movilización de Módulos - c/u						**8**		**8**

Traducción oficial hecha por: Ruth Cohen

Comentarios de CUSA: Golder se presentó para el inicio de actividades. Se acarreó 238 viajes de material desperdicio para el botadero. Se acarreó 85 viajes de material para relleno en el área A. se dejó la vía principal en óptimas condiciones para transitar vehículos. Ensamblaje de módulos, a la fecha se tienen 89 módulos ensamblados y 59 módulos se han movilizado hacia el patio Km 33. Sin incidentes con equipo y/o personal

Instrucciones:

Preparado por:
Maykell Ríos
Assistente de Grupo de Trabajo

Revisado por:
Francisco Gómez
Ingeniero del Sitio de CUSA

Revisado por:
Robert Truong
Superintendente de Sitio de JVP

Revisado por:
Richard McCarthy
Gerente de Área de Contrucción de JVP